

공 정 확 인 서

1. 사업장명 : 행정중심복합도시 6-3생활권 H2BL 주상복합 신축공사
2. 사업주체 : 금호건설(주), 신동아건설(주), (주)에이치엠지파트너스 (시공자 : 금호건설(주))
3. 공사기간 : 2021. 01 ~ 2023. 12
4. 공사진행현황

공 종	공 사 진 행 사 항	비 고
건 축	- 철근콘크리트 공사 • 701동 PIT~2F • 702동 18F~22F • 703동 15F~18F • 704동 15F~18F • 705동 1F • 706동 2F • 707동 18F~23F • 708동 PIT~3F • 709동 16F~20F • 710동 1F • 711동 1F • 712동 B1F - 방수공사: 지하주차장/아파트(저층부) 지붕 복합방수, 세대 욕실 액체 방수 - 내장공사: 세대 먹메김, 단열재, 경량벽체, 합지 시공 - 조적/미장공사: 지하주차장 블록 시공, 세대 벽돌쌓기, 미장 - PL창호/유리: 세대 외부창호 설치 - 목창호 : 세대 가틀 설치 - 커튼월 : 703동 커튼월 조립, 설치	
토 목	- 지하 외벽구간 되메우기, 흙막이 H-BEAM 인발	
전 기	- 슬리브 및 배관 작업	타법감리
설 비	- 슬리브 및 배관 작업 - 입상배관, 세대 및 지하 위생배관 - 지하주차장 가대설치	

5. 공 정 률

공 종	보 할 (%)	전월누계		금 월		누 계			비 고	
		계획	실행	계획	실행	계획	실행	달성률		
직접공사비	토 목	7.5	6.66	6.97	0.66	0.45	7.32	7.42	101.4	
	건 축	62.0	24.10	25.59	5.45	3.72	29.55	29.31	99.2	
	기계설비	13.6	4.28	4.56	1.20	0.82	5.48	5.38	98.2	
	전 기	4.8	1.51	1.61	0.42	0.29	1.93	1.90	98.4	타법감리
	정보통신	3.0	0.44	0.51	0.27	0.18	0.71	0.69	97.2	타법감리
	소방설비	4.6	1.43	1.53	0.40	0.28	1.83	1.81	98.9	타법감리
현장간접비		4.5	3.17	3.32	0.41	0.28	3.58	3.60	100.6	
계		100	41.59	44.09	8.81	6.02	50.40	50.11	99.4	

※ 상기 보할 및 계획 공정률은 사업주체가 승인한 계획공정표의 내용임.
 ※ 실행 공정률은 시공사가 제출한 공정률 산출자료를 확인한 내용이며, 직접공사비의 (개략적인)공정율임
 ※ 타법감리의 공정률은 시공사로부터 제출받은 타법감리원의 공정확인서 내용임
 당 사업장에 대한 2022년 10월말 현재 공정현황은 상기와 같음을 확인합니다.

2022년 10월 일

감리자 주 소 : 서울시 강남구 봉은사로 208
 상 호 : (주)해안종합건축사사무소
 대표자 : 윤 세 한 (인)



주택도시보증공사 귀중