

[별지서식 제20호] (제19조제1항 관련)<개폐정리 2015. 6.30><개정 2017.12.28.>

공 정 확 인 서

1. 사업장명 : 행정중심복합도시 6-3생활권 H3블럭 주상복합 신축공사
2. 사업주체 : 금호건설(주), 신동아건설(주), (주)에이치엠지파트너스 (시공자 : 신동아건설(주))
3. 공사기간 : 2021. 01 ~ 2024. 01
4. 공사진행현황

공 종	공 사 진 행 사 황	비 고
건축 (골조/PC/방수 /내장/조적)	<ul style="list-style-type: none"> · 1동 1F, 2동 10F, 3동 골조 완료, 4동 12F, 5동 12F, 6동 1F, 7~8동 1F 작업 / 주차장 B1F 작업(골조) · 주차장 PC조립 완료(PC) · 주차장 상판 복합방수(방수) / 3,4,5동 단열재, 벽돌쌓기(내장, 조적) 	
토목	· 레이커 및 띠장, 캡빔 해체 작업	
설비	· 지하주차장 및 각동 슬리브 배관 작업 진행	
전기	· 지하주차장 및 각동 슬리브 배관 작업 진행	

5. 공 정 률

공 종	보할 (%)	전월누계		금월		누계			비 고	
		계획	실행	계획	실행	계획	실행	달성률		
직 접 공 사 비	건축	57.50	28.23	26.22	2.90	2.82	31.13	29.04	93.29	-
	토목,조경	8.76	4.59	4.59	0.07	0.07	4.66	4.66	100	-
	설비	8.18	3.60	3.60	1.50	1.50	5.10	5.10	100	-
	전기,소방	13.80	5.40	5.40	2.10	2.10	7.50	7.50	100	별도감리
현장간접비		11.76	3.89	3.62	0.14	0.09	4.03	3.71	92.06	
계		100	45.71	43.43	6.71	6.58	52.42	50.01	95.40	

당 사업장에 대한 2022년 09월말 현재 공정현황은 상기와 같음을 확인합니다.

2022년 월 일

감리자 주소 : 광주광역시 동구 중앙로 306, 신양빌딩 (계림동)
 상호 : (주) 이 건 종합건축사사무소
 대표이사 : 양 상 훈



주택도시보증공사 귀중

※ 공정확인시 유의사항

- ① 계획공정률은 착공시 사업주체가 감리자에게 제출한 계획공정표에 명기된 공정률 또는 계획수정공정률을 감리자가 확인하고 우리공사가 승인한 공정률을 말하며, 실행공정률은 순수공사비(직접공사비, 현장관리비, 산재보험료, 안전관리비, 매입부가세)에 대한 공정률을 말한다.
- ② 총괄(책임)감리원이 감리자로부터 해당 사업장의 공정확인에 대하여 사용인감, 위임장, 관청 제출서류 등으로 위임 받은 것이 확인될 경우 총괄(책임)감리원이 공정확인 가능.